

Harmonogram

Předpokládané termíny realizace II. etapy NC Aventin Jihlava, cyklostezek a zastávek BUS.

Zahájení výstavby cyklostezek je podmíněno zahájením II. etapy NC, z důvodu přesunu hmot odtěžených z NC II. etapy.

Předpokládané termíny realizace (podmínkou zahájení realizace každého stavebního záměru je pravomocné stavební povolení):

Stavební záměr NC Jihlava, II. Etapa (SO 02 objekt KAUF LAND a SO 04 objekt Retail)

- zahájení pracíneprodleně po právní moci SP, předpoklad duben 2026
- ukončení pracído 24 měsíců po právní moci SP

Infrastruktura

cyklostezky A-B-C

- zahájení prací...za předpokladu vydání SP v 04/2026 na objekt NC II. ETAPA v 08/2026
- ukončení prací do 06/ 2027

cyklostezky D-E

- zahájení prací..... do 12 měsíců po právní moci SP na cyklostezky D-E
- ukončení pracído 24 měsíců po právní moci SP na cyklostezky D-E

zastávky

- zahájení prací..... do 12 měsíců po právní moci SP zastávky
- ukončení prací do 24 měsíců po po právní moci SP zastávky